APROB:

Președintele grupului de lucru
Pretorul sectorului Centru
Vadim HÎNCU

RAPORT
privind monitorizarea contractelor de achiziții publice pentru perioada anului 01.01.2023-31.12.2023
(inclusiv contractele în curs de execuție, semnate în anii precedenți)

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul și data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapa de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sancțiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
1.	SRL „Dacvi Com”	nr.110 din 21.10.2021	21044209	Amenajarea teritoriului „Izvorul La Tamara” din parcul „Valea Morilor”	a/a ajustare din 16.03.2022 cu 203 179,66 lei a/a ajustare din 31.01.2023 cu 2 705 983,63 lei (respins AAP) repetat a/a ajustare din 14.06.2023 cu 2 705 983,63 lei a/a din 29.12.2023 prelung. term. de execuție cu 12 luni și a term. de valab. contract. pînă 31.12.2024 (examinare AAP)	termenul de execuție 24 luni 11 654 342,21	Lipsa finanțării, modificarea proiectului			0
2.	SRL „Sigma VenMer”	Nr. 53/LP din 26.04.2022	21051744	Amenajarea și reabilitarea trotuarului cu pistă pentru bicicliști din str.Valea Trandafirilor (segmentul de la biserica Ciuflea până		termenul de execuție 8 luni 84,62% 4 200 042,65				3 553 989.69

				la parcul Valea Trandafirilor)						
3.	**SRL „Credo Industry”**	**Nr.59/LP din 11.05.2022**	**21053221**	**Reabilitarea trotuarului din str.Korolenco (unirea str.Academiei cu str.Strișca)**		termenul de execuție 14 luni 100% **7 417 285,12**				**7 417 285,12**
4.	**SRL „Dacvi Com”**	**nr.86 din 02.06.2022**	**21051745**	**Lucrări de amenajare și reabilitare a scuarului din str.Grenoble (de la str.N.Testimițeanu pînă la str.Gh.Asachi)**	**a/a din 27.12.2022 majorare cu 574 621,13 a/a ajustare din 31.01.2023 cu 525 727,92**	termenul de execuție 16 luni 100% **6 773 019,11**				**6 773 018.93**
5.	**SRL „Magda”**	**nr.105 din 11.07.2022**	**21056158**	**Reaparația subterană bd.Ștefan cel Mare – str. Ciuflea, scuar Brâncuși**	**a/a din 29.06.2023 majorare 685 245,32 a/a din 14.09.2023 majorare 209 294,92 (respinsă înregistrarea de AAP) repetat a/a din 29.11.2023 majorare 209 294,92**	termenul de execuție 24 luni 80.5% **10 581 962,81**				**8 518 401.85**
6.	**SRL „Vastavit”**	**nr.214 din 22.12.2022**	**21065244**	**Reabilitarea întrărilor subteranei din str.Ismail intersecție cu bd.Ștefan cel Mare**		termenul de execuție 5 luni 46,10% **4 426 402,08**				**4 426 402.08**
7.	**SRL „Vastavit”**	**nr.213 din 22.12.2022**	**21065243**	**Reabilitarea întrărilor subteranei din bd.Iu. Gagarin 8/1 (adiacent Calea Ferată)**		termenul de execuție 5 luni 99,66% **1 959 627,79**				**1 952 922.01**
8.	**SRL „Azitech”**	**Nr.18 din 13.02.2023**	**Procedură de negociere**	**Sistemul de mentenanță a sistemelor de supraveghere Video și internet din s.Centru Lotul nr.1 „Proiectele investiționale executate în 2020-2021”**		Termenul de execuție până la petrecerea noii proceduri 100% **32 000,01**				**32 000,01**
9.	**SRL „Media Security”**	**Nr.19 din 13.02.2023**	**Procedură de**	**Sistemul de mentenanță a sistemelor de**		Termenul de execuție până				**21 582,00**

			negociere	**supraveghere Video și internet din s.Centru Lotul nr.2 „Proiectele investiționale executate în 2020”**		la petrecerea noii proceduri 100% **21 582,00**				
10.	**SRL „Oleavit Lux”**	**Nr.25 din 21.02.2023**	**Procedură de negociere**	***Servicii/lucrări de mentenanță a scuarurilor și a terenurilor de utilitate publică din sec.Centru* Lotul nr.1 *Servicii/lucrări de mentenanță a scuarurilor reabilitate din sec.Centru***		Termenul de execuție până la petrecerea noii proceduri 99,76% **182 160,00**				**181 728,00**
11.	**SRL „Easy Clean”**	**Nr.26 din 21.02.2023**	**Procedură de negociere**	***Servicii/lucrări de mentenanță a scuarurilor și a terenurilor de utilitate publică din sec.Centru* Lotul nr.2 *Servicii/lucrări de mentenanță a subteranelor reabilitate din sec.Centru***		Termenul de execuție până la petrecerea noii proceduri 100% **41 400,00**				**41 400,00**
12.	**SRL „Provladina Construct”**	**Nr.47 din 12.05.2023**	**LP 21075038**	***Achiziționarea lucrărilor de Reabilitarea și amenajarea Scuarului din str. 31 august 1989 adiacentul AMT Centru (Reabilitarea și amenajarea unei porțiuni din terenurile cu nr.cad. 0100205.187 și 0100205.551, mun.Chișinău, sectorul Centru, str.31 August 1989, 63)***		Termenul de execuție 6 luni 100% **1 554 690,28**				**1 554 690.28**
13.	**SRL „IQ Fenster”**	**Nr.55 din 17.05.2023**	**LP 21073917**	***Achiziționarea lucrărilor de amenajare a gardului si acoperișului Teatru de Vara (Lucrări de reparație a Teatrului de Vară din str.Timiș, mun.Chișinău)”***		Termenul de execuție 10 luni 18,2% **3 320 469,04**				**604 462.61**
14.	**SRL „Vastavit”**	**Nr.57LP din 17.05.2023**	**LP 21075240**	***Reabilitarea trotuarelor șoselei Hîncești, tronsonul de la str.V.Alecsandri până la str.Lech Kaczynski și***		Termenul de execuție 6 luni 100% **3 249 911,26**				**3 249 910.50**

				str.Sprîncenoaia pe ambele părți (Etapa II)						
15.	**SRL „Easy Clean”**	**Nr.54 din 15.05.2023**	**LP 21075161**	***Servicii/lucrări de mentenanță a scuarurilor reabilitate din sec.Centru*** **Lotul nr.2** ***Servicii/lucrări de mentenanță a subteranelor reabilitate din sec.Centru***		Termenul de execuție 8 luni 100% **208 800,00**				**208 800.00**
16.	**SRL „Oleavit Lux”**	**Nr.53 din 15.05.2023**	**Procedură de negociere**	***Servicii/lucrări de mentenanță a scuarurilor și a terenurilor de utilitate publică din sec.Centru*** **Lotul nr.1** ***Servicii/lucrări de mentenanță a scuarurilor reabilitate din sec.Centru***		Termenul de execuție până la petrecerea noii proceduri 100% **273 240,00**				**237 240.00**
17.	**SRL „Azitech”**	**Nr.52 din 15.05.2023**	**COP 21078766**	**Servicii/lucrări de mentenanță a sistemului Video în zonele de agrement reabilitate”**		Termenul de execuție până 31.12 2023 99,99% **216 600,00**				**216 594.70**
18.	**SRL „Nova Nivel Grup”**	**Nr. 85 din 08.08.2023**	**LP 21080198**	***Servicii/lucrări de mentenanță a scuarurilor reabilitate din sec.Centru***	**a/a din 29.12.2023 de prelung. term. de execuție cu 2 luni și a term. de valab. contract. pînă 31.12.2024 înregistrată AAP (respinsă înregistrarea de Trezorerie)**	Termenul de execuție până 31.12 2023 47,15% **840 000,00**				**396 064,60**

Coordonat:
Viorica LOPATIUC